

湖南省通信管理局

湖南省通信管理局关于 2020 年第四季度 工程质量监督和安全生产情况通报

省内各基础电信运营企业、铁塔公司、各通信设计、施工、监理单位及相关单位：

根据质监申报管理信息系统平台审核结果、现场质量监督检查情况、企业报送资料查看结果，现将第四季度工程质量监督和安全生产的情况通报如下：

一、质监申报和竣工验收备案情况

四季度基础电信运营企业和铁塔公司共申报工程质量监督 683 项（电信 20 项、移动 78 项、联通 93 项、铁塔 492 项），受理 597 项（电信 20 项、移动 58 项、联通 55 项、铁塔 464 项）；申报工程竣工验收备案项目 529 项（电信 90 项、移动 7 项、联通 55 项、铁塔 377 项），受理 510 项（电信 90 项、移动 7 项、联通 43 项、铁塔 370 项）。10 月份部中心对申报系统优化升级，各企业对新系统信息填报仍存在以下问题：

（一）部分企业未开展质监申报工作：如电信公司暂未

进入新系统操作质监申报及竣工验收备案，其余三家操作正常。

（二）部分项目填写不完善：如株洲铁塔未根据申报项目实际工程量填写工程概况，长沙联通、永州联通参建单位信息填写不完整。

（三）部分项目资料上传不完整：如邵阳铁塔漏传竣工验收报告等。

（四）部分项目资料上传欠真实性：如邵阳铁塔填报的竣工验收备案时间早于实际竣工时间。

二、现场检查情况

四季度在湘潭、长沙、衡阳、邵阳开展工程质量和安全生产监督检查，共检查建设单位 11 家，参建单位 26 家（其中设计单位 4 家，施工单位 18 家，监理单位 4 家），现场检查了油机房、通信机房、汇聚机房、基站等场所，存在以下问题：

（一）强标执行不到位。机柜、分纤箱、电池等抗震加固不到位，未采用膨胀螺丝固定；接地铜线未使用铜鼻子连接至汇流地排，光缆加强芯未接地；光缆与电缆未分开绑扎固定。

（二）安全措施保障不到位。户外机房孔洞封堵不严实，机房外堆放有易燃杂物，未按规定封闭施工现场，施工过程中未按要求使用绝缘楼梯，现场安管人员未携证上岗。

（三）安全防护设备未及时更换，安全帽超过有效期等。

详见附件 1。

三、资料检查情况

建设单位和参建单位提交的安全生产相关资料，从检查情况看，在安全生产管理及资料存档上仍存在不足，具体问题如下：

（一）建设单位的问题：

台账记录不齐全。邵阳移动、邵阳铁塔未提供防雷检测情况台账，安全生产隐患排查未形成台账记录；湘潭移动未提供应急救援演练相关资料。

详见附件2。

（二）参建单位的问题：

1. 现场安全检查把控不到位。银泰通信有限公司安全检查记录无专职安全员签字；湖南申顿网络科技有限公司安全检查内容简单、片面；湖南天辰建设有限公司检查记录未制定成台账记录，发现问题无闭环处理结果。

2. 安全培训教育流于形式。南京贝龙通信科技有限公司安全生产培训签到人员字迹一致，培训内容简单，无培训相关照片；湖南美联通通信网络维护有限公司专业技术方面培训内容较少。

3. 应急救援演练不全面。日海通信服务有限公司未针对工程特点开展应急救援演练；部分企业无应急救援演练工作总结。

4. 部分现场资料不真实。河北邮电通信工程建设监理有限公司工程整改通知书内检查站点时间与项目开工时间矛盾；日海通信服务有限公司安全检查报告中的检查时间、检查地点前后冲突。

详见附件3。

四、第三季度通报问题的整改情况

对三季度通报的现场及资料检查问题，各基础电信运营企业、铁塔公司均按要求组织各参建单位对照问题逐项落实，除常德电信、张家界电信、张家界联通三家企业提出延期到1月31日外，其余均整改完成。

五、下一步工作要求

（一）对于四季度检查发现的问题，各责任单位务必认真剖析，举一反三，并将整改情况汇总形成报告，于3月19日前将盖公章电子版报送我局，我局将对整改情况进行跟踪督查处理，在下期中通报整改结果。

（二）各基础电信运营企业、铁塔公司务必重视通信施工企业安全生产第一责任人的报备工作，督促参与我省通信建设的施工企业须及时向我局报备安全生产第一责任人。

（三）认真开展好岁末年初质量管理和安全生产各项工作。各企业要切实抓好安全生产工作，把安全生产责任和措施落实到每一个环节、每一个岗位，及时消除各类安全隐患，坚决杜绝生产事故发生。

附件：1. 2020 年第四季度安全生产和质量监督现场检查
问题汇总表

2. 建设单位安全生产资料问题汇总表

3. 参建单位安全生产资料问题汇总表



(联系人：袁亮 0731-82338655/13974869833

邮 箱：tgjzjzx@126.com)

附件 1

2020 年第四季度安全生产和质量监督现场检查问题汇总表

序号	检查站点	建设单位	责任单位	检查问题	处理意见
1	新景未来城 3 期	湘潭移动	和勤通信技术有限公司	1. ODF 架内光缆加强芯未接地。	要求整改
2	碧桂园大学印象室内覆盖工程	湘潭联通	湖南申顿网络科技有限公司	1. 电源线与光缆用同一卡扣固定，需整改分卡扣固定。	要求整改
3	机电学院北	长沙电信	湖南天辰建设有限责任公司	1. DCU 接地线路由不符合要求，未与防雷接地隔离。 2. GPS 固定不符合要求，直接安装在室外空调外罩上。	要求整改
4	奥特莱斯西北角停车场	衡阳铁塔	日海通信服务有限公司	1. 户外机房孔洞封堵不严实。	要求整改
5	苗圃菜场及周边 FTTH 扩容工程	衡阳联通	湖南申顿网络科技有限公司	1. 一级分纤箱内用黄绿线直接与加强芯相连的铁板缠绕一起，未有效连接。	要求整改
6	北城区政府、陈家桥村民委员会等大客户接入	邵阳联通	湖南申顿网络科技有限公司	1. 现场未提供安全交底记录。 2. 施工人员安全帽有效期过期。	要求整改
7	白塔区政府 FTTH 扩容工程	邵阳电信	湖南润迅通信有限公司	1. 分纤箱未采用膨胀螺丝固定。	要求整改
8	铨景泰基站	邵阳电信		1. 机房外堆放有易燃杂物。	要求整改
9	亚银大厦 5G 工程	衡阳移动	湖南省通信建设有限公司	1. 室外机房有一个孔洞未封堵。	要求整改
10	金钟大雁城机房	衡阳移动	湖南省通信建设有限公司	1. BBU 机柜未接地。	要求整改
11	金裕机房光缆优化工程	衡阳电信	湖南省通信建设有限公司	1. 施工安全区域围挡不到位，未完全封闭现场。	要求整改
12	邵阳北塔康桥名门室分	邵阳移动	中国通信建设第一工程局有限公司	1. 安全交底无针对性。	要求整改
13	驾御警苑	邵阳移动	北京市电信工程局有限公司	1. 未按要求使用绝缘梯。	要求整改
14	金领域室分系统	邵阳铁塔	上海大唐移动通信设备有限公司	1. 现场安全管理人员无安全员 C 证。	要求整改
15	大祥一中	邵阳铁塔	新三科技有限公司	1. 电池未有效固定。	要求整改

附件2

建设单位安全生产资料问题汇总表

序号	市州	责任单位	资料问题	处理意见
1	邵阳	移动	1. 安全隐患整改情况未闭环处理。 2. 缺少防雷检测情况台账。	要求整改
2	邵阳	铁塔	1. 检查记录未形成台账记录。 2. 缺少防雷检测情况台账。	要求整改
3	湘潭	移动	1. 安全生产台账资料不齐全。未提供应急演练等相关资料。	要求整改

附件 3

参建单位安全生产资料问题汇总表

序号	市州	责任单位	建设单位	资料问题	处理意见
1	衡阳	南京贝龙通信科技有限公司	移动	1. 安全生产培训签到人员字迹一致，培训内容过于简单，无培训照片。 2. 施工安全技术交底表中所有被交底人员字迹一致。 3. 无应急救援工作总结。	要求整改
2	衡阳	中通服建设有限公司	电信	1. 无安全生产培训内容，部分培训无人员签到表，长沙项目部和湘西项目部培训照片一致。 2. 现场记录本中问题未记录在台账中，且发现问题无闭环处理结果。	要求整改
3	衡阳	日海通信服务有限公司	铁塔	1. 应急演练未针对工程特点制定。只有高处坠落应急演练，无触电、气体中毒应急演练。 2. 专业技术方面培训内容较少。 3. 安全检查记录较少，安全检查报告中的检查时间、检查地点前后矛盾。	要求整改
4	衡阳	湖南申顿网络科技有限公司	联通	1. 现场安全检查内容过于简单。	要求整改
5	邵阳	河北邮电通信工程建设监理有限公司	联通	1. 总监签名笔迹不一致。 2. 工程整改通知书内检查站点时间与本项目开工时间矛盾。	要求整改
6	长沙	湖南天辰建设有限公司	电信	1. 有 2020 年安全生产培训计划，但培训时间、照片均是 2019 年。 2. 未提供 2020 年应急救援演练相关资料。 3. 安全检查记录未形成台账，且发现问题无闭环处理结果。	要求整改
7	湘潭	湖南美联通通信网络维护有限公司	移动	1. 安全生产培训次数较少。 2. 只有消防演习应急演练，无登高、涉电、气体中毒等工程方面应急演练记录。 3. 无现场安全检查记录台账。	要求整改
8	湘潭	银泰通信有限公司	联通	1. 安全生产培训无签到表、现场照片。 2. 施工现场安全检查记录均无专职安全员签名，安全检查事项过于简单、片面。	要求整改