

湖南省通信管理局

湖南省通信管理局关于 2022 年一季度通信工程质量监督申报及综合检查的通报

省内各基础电信运营企业、铁塔公司：

根据通信建设工程质量监督和安全生产管理有关规定，结合日常监督和综合检查，现将一季度通信工程质监申报及验收备案、安全生产、工程质量、共建共享等情况通报如下：

一、整体情况

（一）工程质监申报及验收备案情况。第一季度基础电信运营企业和铁塔公司共申报通信工程质量监督 829 项，受理项目 758 项（电信 139 项、移动 69 项、联通 30 项、铁塔 520 项），投资额 25.1 亿元（电信 1 亿元、移动 22.6 亿元、联通 0.2 亿元、铁塔 1.3 亿元），通过率 91.4%；申报工程竣工验收备案 683 项，受理 682 项（电信 1 项、移动 28 项、联通 9 项、铁塔 644 项），通过率 99.8%。工程质监申报通过率较 2021 年相比有小幅下降，主要问题为：施工图设计审查批准文件上传错误、未填写参建单位信息、未上传项目清单明细等。

（二）综合检查情况。本季度检查常德、张家界两市的

通信工程综合情况,从通信建设管理系统平台抽取 8 个项目,检查常德电信、常德移动、张家界联通、张家界铁塔 4 家建设单位安全生产、工程质量开展情况,存在资料整理归档不齐全、建设审批流程不到位、防雷接地施工不规范等各类问题 37 个;各企业积极推动共建共享工作,张家界联通与电信、移动关于共享传输纤芯资源已开始形成合作备忘录,但仍存在新建杆路未执行共建征询流程、征询函件未标明日期等问题 3 个。

二、存在的主要问题

(一) 建设单位

1. 工程质监申报和竣工验收备案:大部分市州通信企业在建设管理系统平台均按要求申报,但仍存在以下问题:株洲电信、湘潭电信、邵阳联通、衡阳联通等十六家企业在本季度未开展质监申报工作;长沙电信上传的施工图设计审查批准文件不正确、参建施工单位项目负责人安全员证书类型上传错误;岳阳移动、永州移动漏传申报项目站点明细;郴州铁塔上传的施工单位资质证书文件错误。抽选“张家界联通 LTE 移动网络室分覆盖一期工程”,该项目未按要求开展质监申报。

2. 安全生产:本次综合检查四家企业安全生产隐患排查、应急预案制定落实、设施配备等工作开展情况。常德移动、张家界联通两家企业安全生产专项整治三年行动方案存在隐患问题无闭环等情况;部分企业相关部门与参建单位签署的安全协议不规范,存在有签字无盖章、有签字无单位等

问题。

3. 共建共享：四家企业能够提供有关共享征询和回复函件，但存在函件未标明日期等不规范行为。常德移动项目“2021 年电信普遍服务常德地区传输线缆工程”，新建杆路未向友商发出共建征询函。

（二）参建单位

1. 强标执行不到位。常德市四医院室分 3 台设备电源线并接在一个空气开关上；张家界沙堤宁邦广场一级光交箱内接地线线径不符合设计要求，接地线未使用铜接线端子；张家界永定区昊天·珑璟湾室分设备接地无效。

2. 部分资料欠真实。浙江省邮电工程建设有限公司员工培训签到表、内部安全知识考试、劳保用品领用登记等字迹为同一人笔迹；湖南华信通信信息技术有限公司的项目架构人员信息与监理单位检查记录不一致；湖南省通信产业服务有限公司的施工日志记录日期与监理单位不一致，站点施工和验收日期均为同一天。

3. 部分资料审核流程不规范。湖南省通信建设有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、南京贝龙通信科技有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、张家界天煌建筑工程有限公司五家单位施工组织方案审核流程不符合要求，未经单位技术负责人、项目负责人审核就直接报监理单位审查，相关监理单位也未针对该问题提出意见。

以上问题清单详见附件。

三、2021 年四季度通报问题的整改情况及本期整改要求

（一）上年四季度通报的郴州、永州两市 37 个现场及资料检查问题，相关单位于 1 月上旬全部整改完成。

（二）本期检查发现的问题，请常德、张家界有关企业整改落实，整改结果加盖公司公章，于 2022 年 5 月 20 日前报送我局。

四、下一步工作要求

（一）及时开展质监申报工作。各基础电信运营企业、铁塔公司要严格执行相关文件要求，在新建通信工程开工前和竣工验收后，开展质量监督申报及验收备案工作，实现“应报尽报”。

（二）抓好安全生产。各基础电信运营企业、铁塔公司要严格落实企业主体责任，督促参建单位加强施工现场质量和安全生产管理，确保行业安全生产形势持续稳定。

（三）规范共建共享流程。各基础电信运营企业、铁塔公司要进一步加强共建共享工作流程的规范执行，各市州通管办要加强有关工作的协调、指导和监督。

附件：第一季度综合检查问题汇总表



(联系人：袁亮 0731-82338655 tgjzjzx@126.com)

抄送：各市州通信发展管理办公室

附件

第一季度综合检查问题汇总表

建设单位	责任单位	检查项目	问题点	处理意见
常德电信	常德电信		1. 安全生产专项整治三年行动问题清单、检查情况、总结台账不齐全。 2. 月度隐患整治清单无对应整改措施、整改报告。 3. 共建共享征询函、回复函未标明日期。	要求整改
	湖南省通信建设有限公司	中国电信常德分公司 2021 年 5G 无线网室外站三期增补工程（市区鼎城）主设备安装单项工程	4. 施工组织设计方案单位技术负责人未审批。 5. 项目现场施工资料缺失，无检查记录情况。	要求整改
	湖南天辰建设有限责任公司	2021 年常德分公司鼎城区灌溪镇岗中安置小区五期镇德桥枫树口等 14 处 FTTH 新建光缆接入工程	6. 资料文本中与项目质监申报中的参建施工单位人员信息不符。	要求整改
常德移动	常德移动		7. 安全生产专项整治三年行动台账资料不齐全，无检查闭环。 8. 安全生产百日大会战整改台账不齐全。 9. 传输机房电池组未固定。 10. 共建共享征询函、回复函未标明日期。 11. 2021 年电信普遍服务常德地区传输线缆工程，新建杆路未向友商发出共建征询函。	要求整改
	湖南省通信建设有限公司	湖南移动 5G 无线网 3.3 期室分工程常德地区第一批	12. 施工组织设计方案内部审核流程不符合要求，未经施工单位技术负责人、项目负责人审核。 13. 常德市四医院室分设备接地不符合要求，接地线直接与开关盒连接。 14. 三台设备正负极并接在一个空开上。	要求整改
	山东省邮电工程有限公司	湖南移动 2021 年电信普遍服务常德地区无线主设备及配套工程	15. 施工组织设计方案针对性不强，未根据项目特点编制。 16. 芦茅岗基站电源设备安装不规范。	要求整改

建设单位	责任单位	检查项目	问题点	处理意见
张家界联通	张家界联通		17. 专项整治三年行动整治内容未闭环处理，无整改反馈材料。 18. LTE 移动网络室分覆盖一期工程未按照要求开展质监申报工作。	要求整改
	浙江省邮电工程建设有限公司	湖南联通张家界永定区沙提乡朱家峪村沙提大广场一期道宁邦 FTTH(宽带二期)	19. 员工培训记录、签到表、内部安全知识考试、劳保用品领用签字等字迹为同一人笔迹。 20. 项目质监申报中涉及的参建施工单位信息上传不全。 沙提宁邦广场一级光交箱内： 21. 接地线线径不符合设计规范要求。 22. 接地线未使用专用铜接线端子。 23. 项目 2021 年底完工，但光缆吊牌未更换为机打标签。	要求整改
	湖南华信通信息技术有限公司	2021 年中国联通湖南 LTE FDD 无线网络二期工程	24. 项目架构人员与监理单位检查记录不一致。 25. 无现场安全交底资料和施工日志。	要求整改
	湖南山恩通信有限公司	LTE 移动网络室分覆盖一期工程-永定区昊天·珑璟湾单项工程	26. 光缆吊牌未使用机打标签。 27. 野战光缆走线绑扎不规范。 28. 黄色尾纤未套管保护。 29. 设备接地不可靠。	要求整改
张家界铁塔	张家界铁塔		30. 办公楼门口灭火器过期。	要求整改
	湖南天辰建设有限责任公司	中国铁塔湖南分公司张家界市分公司 2021 年张家界永定石家岗村新建铁塔项目	31. 施工组织设计方案审批不符合要求。 32. 安全技术交底模版化，无关工序也在交底范畴内。	要求整改
	南京贝龙通信科技有限公司	中国铁塔湖南分公司张家界市分公司 2021 年张家界永定石家岗村新建铁塔项目	33. 施工组织设计方案审批不符合要求。 34. 缺少现场施工临时用电和应急救援处置方案。	要求整改

建设单位	责任单位	检查项目	问题点	处理意见
张家界铁塔	湖南省通信产业服务有限公司	中国铁塔湖南分公司张家界市分公司 2021 年张家界永定溪河特大桥新建铁塔项目	35. 施工组织设计方案单位内部审批人员不符合实际，缺失安全生产和工程质量控制要点。 36. 施工日志记录日期与监理单位不一致。 37. 站点施工和验收时间存在逻辑性问题。10 月 3 日施工同时，10 月 3 日验收。	要求整改
	张家界天煌建筑工程有限公司	中国铁塔湖南分公司张家界市分公司 2021 年张家界永定溪河特大桥新建铁塔项目	38. 施工组织设计方案无单位内部审批记录；缺少技术负责人、项目负责人审批；缺少人员架构表；缺少基坑开挖等土建专项施工专项方案。 39. 缺失现场施工日志。 40. 缺失现场材料检验及材料合格证等文件。	要求整改